


COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO

Provincia di Cosenza



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO IN OGGETTO:

SCUOLA MATERNA
VIALE MAGNA GRECIA
ROSETO CAPO SPULICO (CS)

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO

INTERVENTO STRUTTURALE DI ADEGUAMENTO SISMICO DI UN EDIFICIO ESISTENTE IN MURATURA
DI UNA STRUTTURA PUBBLICA "SCUOLA MATERNA"
NEL COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO (CS) .

DITTA :

COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO

ELABORATO:

TAV.19- CRONOPROGRAMMA

PROGETTO:

SCALA:1100

PROGETTISTI STRUTTURALI , COORD. SICUREZZA E D. L.

ING. SERGIO VUOTO

ING. GIOVANNI BATTISTA TUNNO

TAVOLA:

PROGETTISTI ARCHITETTONICI

ING. SERGIO VUOTO

ING. GIOVANNI BATTISTA TUNNO

19

ING. CARLA AMERISE



REGIONE CALABRIA
Dipartimento 6
INFRASTRUTTURE – LAVORI PUBBLICI – MOBILITA'
Settore 5 – Lavori Pubblici
Unità Operativa 5.6 – Edilizia Scolastica

COMUNE - ROSETO CAPO SPULICO

SCHEDA INTERVENTO
(Decreto n. 13690 del 22/11/2018)

ENTE ATTUATORE: **COMUNE - ROSETO CAPO SPULICO**

LEGGE DI FINANZIAMENTO: **L.R. 48/2018, art. 3**

A) TITOLO ED IMPORTO DEL PROGETTO: **LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO CSAA852083 INFANZIA -MARINA- - Cod. Edificio 781070062 - IMPORTO COMPLESSIVO: € 724.000,00**

B) C.U.P. - H73H19000040002

C) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: (Geom Giovanni Marangi), INCARICATO CON DELIBERA N. 66 DEL 08.06.2018;

PEC tecnico.comunerosetocs@asmepec.it (_____)

E-MAIL: lavoripubbliciroseto@gmail.com , TEL 0981 913341, CELL. 3481552128

D) CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO:

FASE	PERIODO IN MESI	DATA PREVISTA
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	7	31/10/2019
AFFIDAMENTO LAVORI	5	31/03/2020
INIZIO LAVORI	1	30/04/2020
DURATA E ULTIMAZIONE LAVORI	9	30/01/2021
COLLAUDO	1	28/02/2021
RENDICONTAZIONE FINALE	1	30/03/2021

COMUNE - ROSETO CAPO SPULICO, LI' 22/03/2019

Il Responsabile Unico del Procedimento	Il Legale Rappresentante dell'Ente
(Timbro e Firma)	(Timbro e Firma)

Descrizione	Durata	Inizio	2020											
			MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	GENN. 21			
Diagramma di Gantt	270	30/04												
Allestimento cantiere	8/1													
recinzione con elementi	2/2													
impianto elettrico di	1/1													
macchine varie di	1/1													
ponteggio metallico fisso	3/5													
argano a bandiera	1/1													
scavi a sezione obbligata	7/1													
demolizione di murature a	4/4													
allargamento fondazioni	15/													
coibentazione di	2/2													
rimozione di infissi esterni	3/3													
rimozione di soglie,	2/2													
rimozione corpi scaldanti	2/2													
rimozione di caldaia	1/1													
rimozione di apparecchi	2/2													
rimozione di infissi interni	2/2													
demolizione di pavimenti	3/3													
demolizione di massetto	6/8													
rimozione di impianti	2/2													
pulizia di parametri	4/6													
consolidamento di	11/													
consolidamento murature	15/													
adduzione e scarico	2/2													
distribuzione acqua (2)	6/8													
impianto elettrico e di	7/9													
termico: montaggio	8/1													
Gruppo termico in ghisa a	1/1													
impianti fonia e dati interni	3/3													
massetto in conglomerato	10/													
pavimenti di varia natura	6/8													
intonaco interno a mano	7/1													
realizzazione di	4/4													
montaggio idro-sanitari e	1/1													
Rivestimento a cappotto	11/													
intonaco esterno a	4/6													
tinteggiatura pareti	4/4													
montaggio converse,	3/3													
montaggio di pluviali	1/1													
montaggio infissi esterni	7/1													
montaggio infissi interni in	2/2													
Lampade fluorescenti	2/2													
marciapiedi	3/3													
pavimentazioni esterne	7/9													
proiettore con fascio di	2/2													
Smobilizzo cantiere	6/8													
impianto elettrico di	1/1													
macchine varie di	1/1													
recinzione con elementi	1/1													
argano a bandiera	1/1													
ponteggio metallico fisso	2/2	30/01/21												